

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –
директор по экономике, режиму,
эксплуатации здания и
оборудования

С.Б.Касперович

21.01.2020

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 5

Комиссия в соответствии с приказами от 19.06.2018 №82 и от 11.02.2019 №34ах в составе:

Председатель комиссии: главный инженер

Морозов Ю.А.

Заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО

Сенчук А.М.

секретарь комиссии: инженер-сметчик 2 кат. отдела ЭЗиО

Буяльская И.Л.

члены комиссии:

заместитель заведующего отделом ЭЗиО

Руцкая Н.Г.

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Лащ Л.К.

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Василевский В.П.

заведующий диспетчерским отделом

Галушко Н.Н.

заведующий отделом ОЭОиЛ

Дашкевич Ю.В.

заведующий отделом ОТиСО

Чеботаренко Д.В.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования: электрощитовых высотной части здания выявлено, что вследствие длительной эксплуатации (с 2006 года) контакторы, установленные в системах АВР, имеют, вызванные старением, дефекты корпуса (трещины, оплавления), выгорание клемных соединений, залипание контактных групп. Контактторы ремонту не подлежат, находятся в аварийном состоянии, необходима замена.

Выводы комиссии: контакторы ремонту не подлежат, находятся в аварийном состоянии, необходима замена.

ПОДПИСИ:

Ю.А.Морозов

А.М.Сенчук

И.Л.Буяльская

Н.Г.Руцкая

Л.К.Лащ

В.П.Василевский

Н.Н.Галушко

Д.В.Чеботаренко


Ю.В.Дашкевич

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от 21 01 2020г. № 5

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Замена контакторов: 1. модульный контактор двухполюсный 63А (412527) 2. модульный контактор четырёхполюсный 63А (412541) 3 модульный контактор с ручным управлением (412556) 4. миниконтактор 100-m12n	шт шт шт шт	10 30 30 10	

Составил: вед. инженер-энергетик
(должность)

20 01 2020г.


(подпись)

В.В.Прус
(И.О.Фамилия)