

Код по ОКУД | _____

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Ю.А.Морозов

«31» 01 2020г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 16

технического состояния комплектующих частей пассажирского лифта KONE
(зав.№Н401228)

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 30ах от 6 февраля 2019 г. и № 141ах от 16 октября 2019г. в составе:

председатель комиссии:	Заведующий ДО	Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ	Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО	Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП	Лукьянов В.А.
	Заведующий ООТиСО	Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР	Бурачевский В.И.

составила настоящий акт о том, что на основании дефектного акта обслуживающей организации ООО «Лифткомплекс» (от 30.01.20) было проведено обследование комплектующих частей пассажирского лифта KONE (зав.№Н401228):

(наименование объекта)

в результате осмотра выявлено механическое повреждение электронных датчиков коррекции кабины в количестве 3 штук, а также деформация шунтов (пластин) датчиков коррекции в количестве 23 штук. Электронные датчики коррекции кабины - 3 шт. и шунты (пластины) – 23 шт., ремонту не подлежат, к дальнейшей эксплуатации не пригодны, необходима замена.


(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

председатель комиссии:	Заведующий ДО		Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ		Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО		Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП		Лукьянов В.А.
	Заведующий ООТиС		Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР		Бурачевский В.И.

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание

Составил: вед. инженер-энергетик
(должность)



(подпись)

В.В.Прус
(И.О.Фамилия)

Составлен в 2-х экземплярах:
1-й экз. — в дело № 34-20