

03 02 2021

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 17

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер	Ю.А.Морозов
заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО	А.М.Сенчук
секретарь комиссии: ведущий инженер ведущий инженер ЭЗиО	И.В.Карапетян
члены комиссии: заведующий диспетчерским отделом	Н.Н.Галушко
заместитель заведующего отделом ЭЗиО	Н.Г.Рущкая
ведущий инженер отдела ЭЗиО	В.П.Василевский
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Д.М.Хайруллин
заведующий отделом ОЭОиЛ	Ю.В.Дашкевич
заведующий отделом ОТиСО	Д.В.Чеботаренко

составила настоящий акт о том, что в результате обследования помещений объекта «Национальная библиотека Беларуси» установлено, что: в служебных помещениях цокольного, 1-3 этажей атриума и проходных коридорах 3 этажа атриума в процессе длительной эксплуатации произошло отслоение, загрязнение и истирание окрасочного покрытия стен, образовались многочисленные трещины и выбоины.




Выводы комиссии: необходимо выполнить ремонт стен с последующей окраской.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:


Члены комиссии:

	Ю.А.Морозов
	А.М.Сенчук
	И.В.Карапетян
	Н.Н.Галушко
	Н.Г.Рущкая
	В.П.Василевский
	Д.М.Хайруллин
	Ю.В.Дашкевич
	Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от _____ 20__ г. № _____

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	<u>Ремонт стен:</u>			
	– грунтовка	л.	60	СТ-17
	– краска акриловая	кг	350	
	– краситель	шт.	35	лимон – 15 шт. желтый – 10 шт. коричневый – 5 шт. бордо – 5 шт. (по 100 мл)
	– шпатлевка	кг	120	для внутренних работ, мешки по 15кг
	– стеклохолст малярный	шт./рул.	5	плотность 40г/м ² , рулон 50 м ²

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО  Карапетян И.В.
_____ 20__ г.


С.Б.Касперович
19 02 2020

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 59

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах в составе:

заместитель председателя комиссии:

заведующий отделом ЭЗиО

А.М.Сенчук

секретарь комиссии: ведущий инженер ведущий инженер ЭЗиО

И.В.Карапетян

члены комиссии: заведующий диспетчерским отделом

Н.Н.Галушко

ведущий инженер отдела ЭЗиО

В.П.Василевский

заведующий отделом ОЭОиЛ

Ю.В.Дашкевич

заведующий отделом ОТиСО

Д.В.Чеботаренко

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта «Национальная библиотека Беларуси» установлено, что:

– в результате многократного перепада температур и длительного воздействия атмосферных осадков произошло проседание грунта вокруг здания библиотеки, по этой причине на поверхности монолитного покрытия отмостки образовались разрушения и трещины различного размера, на крыльце служебного входа и входа в ресторан произошло разрушение плиточных швов, смещение ступеней и площадки из гранитных плит.

– в служебных помещениях №028-030, 036, 038 (цоколь), №129 (1 этаж), 311, 325 произошло проседание стяжки.

– в служебных помещениях 017а, 325 на стенах выявлены трещины различного размера.


Выводы комиссии:

- произвести ремонт отмостки вокруг здания, ремонт крылец;
- произвести ремонт стяжки с демонтажем напольного покрытия, а также с заменой плитусов.
- выполнить ремонт стен с заделкой трещин.

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:


Члены комиссии:

 А.М.Сенчук
 И.В.Карапетян
 Н.Н.Галушко
 В.П.Василевский
 Ю.В.Дашкевич
 Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от _____ 20__ г. № _____

№ п/ п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	<u>Ремонт отмостки и облицовки крылец из гранитных плит и отмостки:</u> – цемент	кг	75	M500 (по 25 кг)
2.	<u>Ремонт стяжки:</u> – смесь самонивелирующая	кг	250	
3	<u>Замена плинтуса:</u> - плинтус	м.п.	100	
4	<u>Ремонт трещин:</u> шпатлевка	кг	60	

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО



Карапетян И.В.

_____ 20__ г.